

MUNICIPIO DE SÃO VENDLEINO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Proponente MUNICIPIO DE SÃO VENDELINO CNPJ 91.984.492/0001-52	No do Contrato de Repasse - BRDE
--	----------------------------------

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 0	CENTRO - SÃO VENDELINO/RS
-------------	---------------------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				MÊS -01			MÊS 02			MÊS -03		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.	SEVIÇOS PRELIMINARES	5.800,62	4,52%	100%	5.800,62	100%	0%	-	100%	0%	-	100%
2.	DRENAGEM	19.897,64	15,51%	30%	5.969,29	30%	70%	13.928,351	100%	0%	-	100%
4.	PAVIMENTAÇÃO	97.997,96	76,38%	0%	-	0%	20%	19.599,59	20%	80%	78.398,37	100%
5.	SINALIZAÇÃO	4.603,28	3,59%	0%	-	0%	0%	-	0%	100%	4.603,28	100%
						0,00						0,00
TOTAL EM PERCENTUAL			100,00%	26,00%	9,17%	9,17%	18%	26,13%	35,31%	36%	64,69%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$128.299,50			11.769,91			33.527,94			83.001,65	

São Vendelino, 04de outubro de 2016

Responsável Técnico - CREA
ROBERT MENDONÇA RAUBER
CREA 114113-D